

جدول پیشرفت فیزیکی به تفکیک عملیات اجرایی پروژه ساختمان

کد پروژه: مالک: متراژ کل: تعداد سقف: تاریخ بازدید:
 آدرس ملک: پلاک ثبتی: تاریخ ثبت نهایی:

ردیف	سرفصل (ساختار شکست)	شرح عملیات اجرایی (درصد)	درصد پیشرفت فیزیکی		
			نظر کارشناس دفتر نمایندگی	نظر مجری / ناظر	متنا
۱	عملیات خاکی و بی سازی	تجهیز کارگاه و خاکبرداری و تحکیم بستر (۲/۵) سازه نگهبان و قالب بندی (۱/۵) آرماتوریندی فونداسیون (۳/۵) بتن ریزی پی (۱/۵)			۹
۲	اسکلت سازی	اجرای سطونها ، سقفها و باربر جانی (۲۲) اجرای دال و شمشیری پله (۴) اجرای سقف شیبدار یا خربشته (۲)			۲۸
۳	سفت کاری	خاکریزی روی پی، کرسی چینی و عایق (۱) دیوار چینی (۷) ساخت و نصب اجزای غیر سازه ای (والپیست، نعل درگاهها، چارچوب و فریم درب و پنجره و ...) (۳)			۱۱
۴	تاسیسات فاز اول	حفر چاهها و اجرای سپتیک (۱) لوله کشی سرد و گرم، گرمایش و سرمایش (۳) لوله کشی گاز (۱) همبندی و لوله گذاری تاسیسات برقی و نصب قوطی های کلیدوپریز (۱) لوله های فاضلاب ونت و باران (۱) نصب شاسی و درب و ریل آسانسور (۱) اجرای کانال هوا و دودکش ها (۱)			۹
۵	کف سازی و عایقکاری	شیب بندی و پوکه ریزی و کف سازی (۱/۵) عایقکاری سرویسها و آشپزخانه و تراس و بام (۱)			۲/۵
۶	نازک کاری	آستر و رویه سقف و دیوار (۱۰) کاشی و سرامیک (۴) سقف کاذب (۲) سنگ پله و قرنیز (۲) نصب پنجره ها و شیشه (۲) درب داخلی و ورودی (۱) نرده و حفاظ (۰/۵) نقاشی و رنگ آمیزی (۱/۵)			۲۳
۷	نما سازی	نمایهای جانبی (۴) زیرسازی نمای اصلی (۱) رویه نمای اصلی (۳)			۸
۸	تاسیسات فاز دوم	سیم و کابل کشی (۱/۵) کلید و پریز و روشنایی (۱) نصب کابین و راه اندازی آسانسور (۲) سیستم اعلان حریق (۰/۵) اطفا حریق (۰/۵) تجهیزات گرمایش (۱/۵) لوازم بهداشتی (۱)			۸
۹	محوطه سازی	عملیات برقی و مکانیکی محوطه (۰/۵) بر چیدن کارگاه و جدول بندی و کف سازی محوطه (۱)			۱/۵
جمع کل					۱۰۰

پروژه مطابق نقشه های مصوب اجرا شده است و اضافه بنا ندارد.

پروژه دارای اضافه بنا به متراژ متراژ مربع و به تعداد سقف اضافه طبقات دارد.

کد رهگیری اضافه بنا تاریخ ثبت موقعت اضافه بنا

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای مجری